



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1061749-84	879327/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	BARRACÕES INDUSTRIAIS	2 BARRACÕES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	BARRACÃO 1A e 1B	575.456,05	% Período:	30,24%	6,72%	8,46%	12,50%	18,98%	23,10%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	174.008,20	% Período:	100,00%										
1.2.	INFRA ESTRUTURA	37.035,41	% Período:	100,00%	100,00%									
1.3.	SUPERESTRUTURA	48.665,27	% Período:	100,00%		100,00%								
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.606,84	% Período:	100,00%	100,00%									
1.5.	FECHAMENTOS	71.943,29	% Período:	10,00%	60,00%	20,00%	10,00%							
1.6.	REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS)	59.009,14	% Período:				50,00%	50,00%						
1.7.	PISOS	29.762,94	% Período:				60,00%	100,00%						
1.8.	ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO	99.684,67	% Período:					70,00%	30,00%					
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.476,00	% Período:					100,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.375,52	% Período:					40,00%	60,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INC	93,86	% Período:						100,00%					
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.794,91	% Período:						100,00%					
Total: R\$ 575.456,05				%:	30,24%	6,72%	8,46%	12,50%	18,98%	23,10%				
Período:				Repasse:	110.585,83	24.557,95	30.927,80	45.721,45	69.429,43	84.491,83				
				Contrapartida:	63.422,37	14.084,30	17.737,47	26.221,84	39.818,65	48.457,13				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	174.008,20	38.642,25	48.665,27	71.943,29	109.248,08	132.948,96				
Acumulado:				%:	30,24%	36,95%	45,41%	57,91%	76,90%	100,00%				
				Repasse:	110.585,83	135.143,78	166.071,58	211.793,03	281.222,46	365.714,29				
				Contrapartida:	63.422,37	77.506,67	95.244,14	121.465,98	161.284,63	209.741,76				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	174.008,20	212.650,45	261.315,72	333.259,01	442.507,09	575.456,05				

VENTANIA / PR

Local

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO

CREA/CAU: PR-14.315/D

ART/RRT: 1720194479467