

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																							
Município:	VENTANIA			SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	79	Repasse do Concedente		R\$	1.500.000,00	67,17%								
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	13/08/2025	Dias	30	Data	22/09/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	733.138,09	32,83%								
Quantidade:	14.919,50 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																												
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL								
		6	1	2	3	4	5	6																								
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30																							
	Data Início		22/9/25	23/10/25	23/11/25	24/12/25	24/1/26	24/2/26																								
	Data Fim		22/10/25	22/11/25	23/12/25	23/1/26	23/2/26	26/3/26																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																			1	7.217,20	0,00								
2	TERRAPLENAGEM	%																					-	-								
3	DRENAGEM	%	21,40	41,45	37,15																	3	312.485,94	0,14								
4	BASE / SUB-BASE	%																					-	-								
5	REVESTIMENTO	%	0,31	0,47	28,88	28,64	30,70	10,99														6	1.483.493,28	0,66								
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		38,40	37,21	24,39																3	34.230,87	0,02								
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	0,12	13,86	17,38	23,36	24,11	21,17														6	324.615,36	0,15								
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00														1	21.134,40	0,01								
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					-	-								
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			26,22	26,22	34,37	13,20														4	49.961,04	0,02								
TOTAIS																						2.233.138,09	1,00									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.847,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.847,80	0,22%									
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.369,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.369,40	0,11%									
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	44.923,96	86.994,75	77.978,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	209.896,96	9,40%									
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.956,98	42.519,45	38.112,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		102.588,98	4,59%									
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	3.126,63	4.717,74	287.825,43	285.382,65	305.899,86	109.510,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	996.463,20	44,62%									
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.528,17	2.305,83	140.677,19	139.483,26	149.511,23	53.524,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		487.030,08	21,81%									
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	8.829,67	8.554,96	5.608,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22.992,89	1,03%									
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.315,58	4.181,31	2.741,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.237,98	0,50%									
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	254,48	30.216,90	37.891,46	50.938,36	52.572,88	46.170,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	218.044,30	9,76%									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	124,38	14.768,77	18.519,78	24.896,57	25.695,46	22.566,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		106.571,06	4,77%									
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	14.195,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.195,99	0,64%									
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	6.938,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.938,41	0,31%									
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	8.797,62	8.797,62	11.533,77	4.429,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33.558,86	1,50%									
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	4.299,91	4.299,91	5.637,23	2.165,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.402,18	0,73%									
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	53.152,87	130.759,06	421.047,72	350.726,89	370.006,51	174.306,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.500.000,00	67,17%									
C		CONTRAPARTIDA	R\$	25.978,93	63.909,63	205.790,74	171.420,83	180.843,92	85.194,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		733.138,09	32,83%									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	79.131,80	194.668,69	626.838,46	522.147,72	550.850,43	259.500,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.233.138,09	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,54%	8,72%	28,07%	23,38%	24,67%	11,62%													2.233.138,09	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,54%	12,26%	40,33%	63,71%	88,38%	100,00%													OK	OK									
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:							data:								
Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP 5063458544 - ART/RRT Nº 1720243122024										JOSE LUIZ BITTENCOURT																						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										13/08/2025 - qua		