

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FONTE SINAPI	Data base . Fevereiro/2022 - Sem desoneração
EMPREENDIMENTO	OBRA:- Ampliação do Prédio da U.B.S. Jusuino Pupo - Área Intervenção: 177,34 M².
PROPONENTE	Prefeitura Municipal de Ventania – Paraná
LOCALIZAÇÃO	Rua Sebastião Pedro da Silva - Bairro centro - Ventania - PR
MUNICÍPIO	Ventania - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.263,72	4,52	6.131,86	50,00	3.065,93	25,00	R\$ 3.065,93	25,00						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.439,22	3,85	5.219,61	50,00	5.219,61	50,00								
3	FUNDAÇÕES	R\$ 3.391,98	1,25	3.391,98	100,00	0,00									
4	FORMAS	R\$ 17.957,36	6,62	8.978,68	50,00	4.489,34	25,00	R\$ 4.489,34	25,00						
5	ARMADURAS	R\$ 10.042,47	3,70	5.021,23	50,00	2.510,62	25,00	R\$ 2.510,62	25,00						
6	CONCRETO	R\$ 4.878,14	1,80	2.439,07	50,00	1.219,54	25,00	R\$ 1.219,54	25,00						
7	IMPERMEALIZAÇÕES	R\$ 6.477,25	2,39	6.477,25	100,00	0,00									
8	ALVENARIAS	R\$ 36.693,20	13,53	7.338,64	20,00	3.669,32	10,00	3.669,32	10,00	11.007,96	30,00	11.007,96	30,00	0,00	
9	COBERTURA	R\$ 70.786,65	26,10	0,00		10.618,00	15,00	14.157,33	20,00	17.696,66	25,00	17.696,66	25,00	10.618,00	15,00
10	REVESTIMENTO	R\$ 32.260,20	11,90	3.226,02	10,00	6.452,04	20,00	6.452,04	20,00	6.452,04	20,00	6.452,04	20,00	3.226,02	10,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.439,65	3,48	0,00	0,00	1.887,93	20,00	0,00		1.887,93	20,00	1.887,93	20,00	3.775,86	40,00
12	PISO	R\$ 10.369,63	3,82	0,00	0,00	2.592,41	25,00	1.036,96	10,00	2.592,41	25,00	1.555,44	15,00	2.592,41	25,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 12.933,84	4,77	0,00	0,00	1.293,38	10,00	1.293,38	10,00	1.293,38	10,00	2.586,77	20,00	6.466,92	50,00
14	ESQUADRIAS	R\$ 12.760,48	4,71	0,00		1.276,05	10,00	1.276,05	10,00	2.552,10	20,00	2.552,10	20,00	5.104,19	40,00
15	PINTURA	R\$ 18.605,42	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,90	35,00	2.790,81	15,00	2.790,81	15,00	6.511,90	35,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.863,71	0,69			372,74	20,00	372,74	20,00	372,74	20,00	372,74	20,00	372,74	20,00
TOTAL		R\$ 271.162,93	100,00	R\$ 48.224,35	17,78	R\$ 44.666,90	16,47	R\$ 46.055,15	16,98	R\$ 46.646,04	17,20	R\$ 46.902,46	17,30	R\$ 38.668,04	14,26
ACUMULADO		R\$ 271.162,93	100,00	R\$ 48.224,35	17,78	R\$ 92.891,25	34,26	R\$ 138.946,40	51,24	R\$ 185.592,44	68,44	R\$ 232.494,89	85,74	R\$ 271.162,93	100,00

Ventania - Paraná, 01 de Julho de 2022

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 5063458544

José Luiz Bittencourt
Prefeito Municipal